

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки «Курносики» по улице Советов в селе Курносово Большереченского муниципального района Омской области

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Большереченский муниципальный район

2.2. Поселение: Курносовское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Курносово

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство детских игровых площадок

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Большереченский район, с. Курносово, ул. Советов.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.06.2023 - 06.10.2023.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 754 503,60	1263284,24	491219,36	Экономия средств бюджета по результатам проведенных торгов
2	Средства местного бюджета	228500,00	164478,24	64021,76	Экономия средств бюджета по результатам проведенных торгов
2.1	Собственные средства местного бюджета	60000,00	43189,03	16810,97	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	68500,00	49307,48	19192,52	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	100000,00	71981,73	28018,27	-
Всего		1983003,60	1427762,48	555241,12	Экономия средств бюджета по результатам проведенных торгов

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Глава КФХ Ложкин С.В.	Предоставление трактора МТЗ 82.1 с грейдером.	час	5	10000,00
		Предоставление автомобиля КАМАЗ 53102	час	3	6000,00
2	ИП. Ложкина ТС	Помощь в озеленении (саженцы деревьев)	шт	20	10000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Ложкина Татьяна Сергеевна	Участие в субботниках (очистка площадки и прилегающей территории от мусора и сорной растительности) Высадка зеленых насаждений	375 кв.м. – участок 200 кв.м. – прилегающая территория 20 шт. (Сосна)
2	Кубрина Ирина Геннадьевна		
3	Москаленко Татьяна Николаевна		
4	Ланшакова Дарья Владимировна		
5	Арзамасцева Татьяна Васильевна		
6	Драчук Игорь Васильевич		
7	Тимченко Петр Михайлович		
8	Гольская Оксана Александровна		
9	Таджиева Антонина Геннадьевна		
10	Бабенко Николай Алексеевич		

11	Ахмеров Ильнур Атифович		
12	Шаяхметов Евгений Жексембаевич		
13	Кубрин Николай Николаевич		
14	Кубрин Яков Николаевич		
15	Смоляков Евгений Петрович		
16	Гольская Нина Юрьевна		
17	Сергеев Яков Евгеньевич		
18	Костюрин Петр Валерьевич		
19	Зеленин Александр Анатольевич		
20	Ширинова Зарина Кайратовна		
21	Захарова Надежда Викторовна		
22	Захарова Мария Александровна		
23	Москаленко Алексей Николаевич		
24	Ланшакова Мария Владимировна		
25	Уляшева Екатерина Александровна		
26	Морозов Тимофей Николаевич		
27	Холкина Наталья Николаевна		
28	Кубрина Наталья Сергеевна		
29	Ложкин Сергей Сергеевич		
30	Суприянов Даниель Тимурович		
31	Морозов Андрей Владимирович		
32	Трошкова Анастасия Владимировна		
33	Аненков Сергей Иванович		
34	Фролкина Лидия Васильевна		
35	Хохлов Александр Васильевич		
36	Банщикова Светлана Сергеевна		
37	Кубрин Артем Николаевич		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) Произведено устройство детской игровой площадки (375 кв.м.). В ходе реализации проекта было проведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из нетканого синтетического материала, щебня, песка на площади для укладки тротуарной плиткой. Уложена плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), установлены бортовые бетонные камни, ограждение, устроен подстилающий и выравнивающий слой из песка. Установлены следующие малые архитектурные формы: качалка на пружине «Мотоцикл», карусель, песочница, качели двойные, качалка-балансир, детский игровой комплекс, детский спортивный комплекс, стойка баскетбольная, комплекс из пяти турников со скамьей для пресса, спортивный тренажер имитирующий ходьбу на лыжах, две садово-парковые скамьи, садовый диван, урна. Установлен информационный щит, на котором размещена организационная информация.

Глава Курносовского
сельского поселения

27 октября 2023 года



П.М.Тимченко

П.М.Тимченко