

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Возрождение спортивных традиций - устройство хоккейной площадки в селе Курносово Большереченского муниципального района Омской области

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Большереченский муниципальный район

2.2. Поселение: Курносовское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Курносово

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Большереченский район, село Курносово, переулок Банный.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.07.2024 - 04.12.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использован ие экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованно й экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 684 494,66	2 684 494,66	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	315 000,00	318 799,03	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	160 000,00	163 799,03	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		3 003 293,69	3 003 293,69	0,00	0,00	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося

итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП «Глава КФХ Ложкин С.В.» Ложкин Сергей Васильевич	Предоставление техники	шт.	2	13000,00
2	Общество с ограниченной ответственностью «К-Сервис» Ложкин Иван Николаевич	Помощь в озеленении (саженцы хвойных деревьев)	шт.	10	5000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Москаленко Татьяна Николаевна	Участие в субботниках (очистка площадки и прилегающей территории от мусора и сорной растительности)	800 кв.м. – участок под строительство. 360 кв.м. – прилегающая территория.
2	Буянов Юрий Павлович		
3	Буянов Александр Юрьевич		
4	Агаки Григорий Павлович		
5	Ложкин Сергей Сергеевич		
6	Шаяхметов Артем Рамилевич		
7	Гольская Оксана Александровна		
8	Третьяков Евгений Сергеевич		
9	Сакс Алексей Юрьевич		
10	Кубрин Яков Николаевич		
11	Михайлов Андрей		

	Евгеньевич				
12	Давыдова Людмила Александровна				
13	Аненков Виктор Сергеевич				
14	Зубов Сергей Васильевич				
15	Усольцева Оксана Сергеевна				
16	Усольцев Андрей Евгеньевич	Помощь в установке малых архитектурных форм (диваны, урны).	Установлено 7 диванов, 8 урн.		
17	Прудников Виктор Владимирович				
18	Прудников Алексей Владимирович				
19	Ложкин Николай Васильевич				
20	Коркина Надежда Владимировна				
21	Зубов Александр Васильевич				
22	Беляев Дмитрий Николаевич				
23	Кисляков Александр Васильевич	Выравнивание подстилающего покрытия (песок).	800 кв.м.		
24	Кисляков Михаил Васильевич				
25	Кисляков Василий Михайлович				
26	Стройнов Кирилл Викторович				
27	Зырянов Дмитрий Михайлович				
28	Хохлов Александр Васильевич				
29	Ахунов Денис Русланович				
30	Шаяхметов Евгений Бисембаевич				
31	Горбатенко Александр Олегович				
32	Кубрин Николай Николаевич				
33	Лавринович Антон Николаевич				
34	Филипенко Сергей Кириллович			Высадка саженцев хвойных деревьев.	10 шт
35	Филипенко Наталья Жанновна				
36	Зырянова Евгения Валерьевна				
37	Русинов Андрей Андреевич				


38	Таджиев Дмитрий Витальевич		
39	Кудрявцева Лидия Александровна		
40	Кокорин Станислав Николаевич		
41	Ляликов Андрей Борисович		
42	Дрожжина Евгения Анатольевна		
43	Захарова Надежда Викторовна		
44	Арзамасцева Татьяна Васильевна		
45	Соболева Татьяна Сергеевна		
46	Беляева Ирина Николаевна		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов 2.
- 2) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;
- 3) Монтаж освещения с установкой стальных опор промежуточных свободностоящих в количестве 4 шт., с закрепленными на них люминесцентными светильники для наружного освещения типа ЖКУ28-70-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата оснащенными фотореле.
- 4) Установка хоккейной коробки из стеклопластика 20х40 с Ограждением на закруглениях и за воротами хоккейного корта, высотой 1,5м;
- 5) Установка ворот хоккейных стандарт (комплект 2шт 1 пара), ворот мини-футбол (комплект 2шт 1 пара), стоек волейбольных, баскетбольных (комплект 2шт 2 пары)
- 6) Установка малых архитектурных форм (диваны 7 шт., урны 8 шт.)

Глава Администрации
Куросовского сельского поселения
(наименование муниципального образования)

"04" декабря 2024 года


(подпись)

П.М.Тимченко

(инициалы, фамилия)